

# COMUNICADO



**A la población en general INVEST-Honduras en el marco del proceso de emplazamiento del hospital de Tegucigalpa y del proceso de instalación del hospital de aislamiento móvil en la ciudad de San Pedro Sula, hace saber lo siguiente:**

1. Que el día de ayer se finalizó la fase de emplazamiento de los 39 módulos hospitalarios que conforman el hospital de *Tegucigalpa*, una actividad realizada en conjunto con otras instituciones del Estado.
2. En cuatro días de trabajo en equipo y pese a las condiciones lluviosas imperantes, al cierre de la jornada de ayer se terminaron de emplazar los 18 módulos que faltaban y que corresponden a: seis módulos de cuidados intensivos; dos para el proceso de bioseguridad del personal médico; dos de baños lavabos y duchas; cuatro módulos de alta dependencia; la unidad de triaje y policlinica; la unidad de emergencia y resucitación; y, dos módulos de pasillo.
3. Que en los módulos de cuidados intensivos se atenderá a pacientes afectados por la COVID-19 en situación crítica; los módulos de bioseguridad son exclusivos para el proceso de bioseguridad del personal médico previo al ingreso al hospital; los dos módulos de baños, lavados y duchas son independientes, uno para pacientes y otro para el personal médico dentro del hospital; las unidades de alta dependencia o cuidados intermedios, son para atender a pacientes afectados por la COVID-19 en situación de gravedad intermedia; la unidad de triaje y policlínica funcionará como una unidad para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención; y, en emergencia y resucitación se realizarán acciones rápidas para los pacientes que necesiten de reanimación.
4. Este día se iniciará el proceso de desembalaje e instalación de los diferentes sistemas, de los muebles médicos y no médicos y, con el proceso de instalación de la electricidad y de servicios de agua.
5. Sobre el hospital de aislamiento de *San Pedro Sula*, ayer se continuó con la limpieza, pulido de paredes y pisos en los módulos de pasillos, lavandería, baños y áreas exteriores. Además, se completó la instalación de ductos de aire acondicionado en los módulos del ala izquierda del hospital y se finalizó con el montaje e instalación de parteaguas sobre los módulos de la estructura hospitalaria.
6. En este hospital, el personal del proveedor inició la inspección y diagnóstico del equipo biomédico del hospital.
7. La jornada de hoy continuará con la instalación eléctrica entre contenedores y con la conexión de gases desde la planta generadora de oxígeno hacia los módulos alta dependencia y cuidados intensivos con que cuenta el hospital.
8. Reiteramos nuestro interés de mantener informada a la población sobre el trabajo diario en la instalación de los hospitales de aislamiento móviles.

*Tegucigalpa, M.D.C., 05 de agosto de 2020*