

COMUNICADO



No. 26

A la población en general INVEST-Honduras en el marco del proceso de instalación de los hospitales de aislamiento móviles en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, hace saber lo siguiente:

1. Que en el hospital de aislamiento móvil de *Tegucigalpa* se concluyó el desembalaje del equipo médico y no médico, y se inició la colocación y ubicación de las Unidades de Cuidados Intensivos, que incluye distribución de camas, así como ensamblaje de sus partes y accesorios.
2. El equipo de especialistas contratado por el proveedor, continúa trabajando en las conexiones de la red de distribución eléctrica; la instalación del cableado y conexiones de la fuente de alimentación primaria; este mismo equipo también ya colocó e instaló los ductos de conexión entre módulos.
3. Este día se continúa trabajando en el acomodamiento, posición y nivelación de piso entre contenedores y se empezó con la colocación de adhesivo aislante especial en marcos para posterior instalación de ductos de acceso entre contenedores de corredor y unidades de servicio.
4. En cuanto al hospital de aislamiento móvil de la ciudad de *San Pedro Sula*, se concluyó la instalación y adecuación del mobiliario y equipo de computación en el módulo para personal médico.
5. Este día se continúa trabajando en el ajuste de plataformas para cableado; en la instalación de ductos aisladores de accesos de ala derecha hacia el corredor y, en las conexiones hidráulicas potables y de descarga en los módulos.

Reiteramos nuestro interés de mantener informada a la población sobre el trabajo en la instalación de los hospitales de aislamiento móviles.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de agosto de 2020