

COMUNICADO



No. 27

Sobre el avance de los hospitales de aislamiento móvil de Tegucigalpa y San Pedro Sula la Comisión Interventora de INVEST- Honduras, informa lo siguiente:

1. Que el hospital de aislamiento móvil de Tegucigalpa tiene un avance de más del 90%. Los contratistas trabajan en ajustes y detalles de la obra de infraestructura y la próxima semana se terminará la fase de instalación y desembalaje de equipo médico y no médico.
2. En cuanto a la entrega del hospital de aislamiento móvil de San Pedro Sula a la Secretaría de Salud (SESAL), se realizará esta semana.
3. Una vez entregados de manera oficial, definir la fecha de inicio de las operaciones y atención de pacientes es potestad de la Secretaría de Salud. La responsabilidad de INVEST – Honduras es únicamente entregar los hospitales listos y funcionales.
4. Sobre los restantes cinco hospitales, el proveedor envió imágenes donde los hospitales de Choluteca y de Santa Rosa de Copán ya se observan terminados en proceso de embalaje para que estén listos para su envío al puerto.
5. A finales de agosto es la fecha que el proveedor ha dado para terminar las otras tres estructuras hospitalarias para las ciudades de La Ceiba, Juticalpa y Danlí.
6. Una vez terminados, los cinco hospitales serán transportados al Puerto de Turquía para ser embarcados hacia Puerto Cortés, según la experiencia de los hospitales que ya llegaron al país, este proceso de traslado en buque lleva aproximadamente 20 días, por lo que se espera que la última semana de septiembre ya estén todos en el país.
7. Las fechas de instalación de los cinco hospitales de aislamiento móviles dependerá del tiempo que duren los procesos de desembarque, inspección, desaduanaje y traslado a su ciudad destino.
8. La Comisión Interventora de INVEST- Honduras reitera su compromiso de actuar con transparencia y mantener informado al pueblo hondureño de su quehacer en esta oficina.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2020