

# COMUNICADO



**No. 30**

**Sobre el informe de actividades de la comitiva hondureña y su misión de inspección en Turquía, la Comisión Interventora de INVESTRH – Honduras a la población hace saber lo siguiente:**

1. Que en su segundo día de inspección, la comitiva hondureña supervisó los trabajos de carga y transporte de los hospitales de Choluteca y Santa Rosa de Copán, desde la fábrica en Kazan rumbo al Puerto de Estambul.
2. Con los trabajos de carga de estos dos hospitales, para su posterior traslado al Puerto, se asegura que su salida rumbo a Honduras será el día viernes 04 de septiembre.
3. Durante el recorrido por la fábrica en Kazan se constató que los módulos que conforman el hospital de aislamiento móvil de la ciudad de La Ceiba, están finalizados.
4. Este día la comitiva de especialistas hondureños supervisó la fabricación de los módulos y verificó la instalación de los sistemas de gases y las conexiones eléctricas de los hospitales de La Ceiba, Danlí y Juticalpa.
5. Los recorridos de inspección han permitido constatar in situ que los hospitales cuentan con todos los equipos médicos y no médicos para garantizar la adecuada atención de todos los hondureños que la necesiten.
6. La Comisión Interventora de INVESTRH-Honduras cumple con su deber de informar sobre cualquier tema que sea de interés para la población hondureña.

*Tegucigalpa, M.D.C., 01 de septiembre de 2020*



Inversión Estratégica de Honduras



Comunicados Emergencia



@INVESTHonduras



@InterventoresIH