

# COMUNICADO



**No.38**

**Informe séptimo día proceso de entrega del Hospital de Aislamiento Móvil de San Pedro Sula a la Secretaría de Salud, la Comisión Interventora a la población en general hacer saber:**

1. El día de ayer se concluyó el armado y distribución de los 30 ventiladores mecánicos nuevos en las seis unidades de cuidados intensivos. Este día se instalarán y se harán pruebas de funcionamiento.
2. Técnicos especialistas del proveedor iniciaron el proceso de conexión de los tres generadores eléctricos al transfer de distribución. Estos serán el respaldo para que en caso de que falle el fluido eléctrico público, el hospital de aislamiento móvil siga funcionando.
3. Que el día de ayer se realizó un recorrido con una de las empresas hondureñas especializadas en equipo biomédico e industrial con las que se contactó el proveedor para que presentarán una propuesta para hacerse cargo del mantenimiento del equipo en cumplimiento del año de garantía.
4. Personal del proveedor continúa finalizando detalles de instalación, entre ellos, limpieza del equipo y mobiliario de acero inoxidable de la cocina.
5. El personal de Bienes Nacionales de la Secretaría de Salud acompañados por INVEST-Honduras, ha avanzado y continúa en el levantamiento del inventario y en la asignación de la numeración correspondiente a los bienes médicos y no médicos del hospital.
6. La Comisión Interventora de INVEST-Honduras cumple con su deber de informar sobre cualquier tema que sea de interés para la población hondureña.

*Tegucigalpa M.D.C., 08 de septiembre de 2020*



Inversión Estratégica de Honduras



Comunicados Emergencia



@INVESTHonduras



@InterventoresIH