

COMUNICADO



A la población en general INVEST- Honduras en el marco del proceso de emplazamiento e instalación del hospital de aislamiento móvil en la ciudad de Tegucigalpa, hace saber lo siguiente:

1. Que el plantel de Tegucigalpa está listo para comenzar el emplazamiento de los módulos hospitalarios que conforman el hospital de aislamiento móvil de la capital.
2. El sistema y estructura de la superficie de este plantel es distinto al de San Pedro Sula. En lugar de una losa de concreto lleva una capa de 20 centímetros de material estabilizado con cal, una capa de base triturada de 16 centímetros impermeabilizada con asfalto, tiene una pendiente para drenar el agua superficial y luego una capa niveladora de 30 centímetros de grava triturada de dos pulgadas.
3. Sobre esta superficie se apoyarán 74 vigas metálicas que recibirán la carga de los módulos hospitalarios, las cuales van colocadas sobre muros -bases de concreto- y llevan un tratamiento de revestimiento de anticorrosivo y pintura.
4. La opción por este tipo de sistema en la construcción del plantel, es resultado de un estudio de la empresa supervisora que avala que el suelo tiene capacidad de soportar el peso de las estructuras hospitalarias.
5. En el plantel ya se han instalado los sistemas de agua potable, aguas negras y se completarán trabajos de electricidad conforme el emplazamiento avance.
6. Este día se prevé trasladar al plantel, los primeros cinco módulos y se iniciará su emplazamiento el día de mañana.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de julio de 2020