

COMUNICADO



A la población en general INVEST-Honduras en el marco del proceso de instalación del hospital de aislamiento móvil en la ciudad de San Pedro Sula y del proceso de emplazamiento del hospital de Tegucigalpa, hace saber lo siguiente:

1. Que en el hospital de aislamiento móvil de *San Pedro Sula* se continúa con el desempaque de embalajes de protección del equipo médico y no médico; la ubicación de los múltiples accesorios y camillas especiales para las salas de cuidados intensivos; y, con la colocación de aislantes y uniones especiales entre contenedores dobles para su posterior ensamblaje.
2. El equipo de especialistas contratado por el proveedor, continúa con las conexiones de la red de distribución eléctrica. Ya se instaló el cableado y conexiones de la fuente de alimentación primaria y se colocaron e instalaron los ductos de conexión entre módulos.
3. Al cierre de la jornada del fin de semana, se completó la remoción de alfombras y embalajes de protección de las distintas unidades de cocina, baños y oficina. Hoy se continuará trabajando en la limpieza e instalación de accesorios de servicio y conexiones hidrosanitarias de estos módulos.
4. En cuanto al hospital de aislamiento móvil de la ciudad de *Tegucigalpa*, el día de ayer llegaron al Campo de Parada Marte los 23 módulos restantes con lo que se completó el traslado de los 39 módulos que conforman este hospital.
5. Los módulos emplazados el fin de semana en el plantel de Tegucigalpa son ocho: La morgue/gases medicinales y vacío; la planta generadora de oxígeno; el triturador y esterilizador de residuos bioinfecciosos; el primer módulo de la unidad de comedor; dos generadores eléctricos de 800 kva y 500 kva; la planta potabilizadora de agua potable con ósmosis inversa; y, el módulo de distribución y transformación eléctrica.
6. Del Campo de Parada Marte se irán movilizando de cinco en cinco los módulos según el orden lógico de emplazamiento hacia el predio del hospital en Tegucigalpa.
7. Este día se emplazarán 10 módulos más: la segunda unidad de comedor; la cocina; farmacia y laboratorio; lavandería y esterilización, el primer módulo de pasillo; radiología / cuarto de datos y soporte técnico; y, cuatro módulos de cuidados intensivos.
8. Reiteramos nuestro interés de mantener informada a la población sobre el trabajo diario en el emplazamiento e instalación de los hospitales de aislamiento móviles.

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de agosto de 2020



Inversión Estratégica de Honduras



Comunicados Emergencia



@INVESTHonduras



@InterventoresIH